



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ความก้าวหน้าการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาสถานที่หรือแหล่งท่องเที่ยว

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ถนนพิบูลรัตน์ ซอยร้านลือฟท์	ถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนนพิบูลรัตน์ ซอยร้านลือฟท์	๓๐๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	✓	-	-	๐.๐๐
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน ทุ่งเลนทอง ๒ รหัสสายทาง นม.ถ.๔๖-๐๔๒	ถนน ค.ส.ล. จำนวน ๑ เส้น ถนนทุ่งเลนทอง ๒	๓๕๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	✓	-	-	๐.๐๐
๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนเทศบาล ๑ รหัสสายทาง นม.ถ.๔๖-๐๓๑	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนเทศบาล ๑	๔๗๕,๐๐๐	มี.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	✓	-	-	๐.๐๐
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำ ถนนสุริยาอุทัย ๑	ถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้น ถนนสุริยาอุทัย ๑	๒๕๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	✓	-	-	๐.๐๐
๕	โครงการติดตั้ง - ปรับปรุงเครื่องหมายจราจร และสัญญาณไฟจราจร	เครื่องหมายจราจร และสัญญาณไฟจราจร	๔๙๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	✓	-	-	๐.๐๐
๖	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมห้องน้ำ ลานเมรุพรหมทัต	ห้องน้ำลานเมรุพรหมทัตสภาพดีพร้อมใช้งาน	๔๙๕,๐๐๐	มี.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	✓	-	-	๐.๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๗	โครงการปรับปรุงทางเท้า ค.ส.ล. ถนนอนันท์จินดา	ทางเท้า ค.ส.ล. ถนนอนันท์จินดา	๓๑๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	✓	-	-	๐.๐๐
๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสุริยาอุทัย ซอย ๓ (วัดปung) รหัสสายทาง นม.ถ.๔๖-๐๕๗	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสุริยาอุทัย ซอย ๓ (วัดปung)	๓๓๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	✓	-	-	๐.๐๐
๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนวนปรางค์ ซอยป่าสมบูรณ์ รหัสสายทาง นม.ถ.๔๖-๐๐๘	เสริมผิวลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนวนปรางค์ ซอยป่าสมบูรณ์	๔๐๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	✓	-	-	๐.๐๐
๑๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนพิบูลรัตน์ ซอยโรงหวาย รหัสสายทาง นม.ถ.๔๖-๐๕๙	เสริมผิวลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนพิบูลรัตน์ ซอยโรงหวาย	๓๐๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	✓	-	-	๐.๐๐
๑๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนยางใหญ่ รหัสสายทาง นม.ถ.๔๖-๐๑๖	เสริมผิวลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนยางใหญ่	๖๐๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	✓	-	-	๐.๐๐
๑๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนวิสุทธิพรตธารัง รหัสสายทาง นม.ถ.๔๖-๐๓๒	เสริมผิวลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนวิสุทธิพรตธารัง	๖๐๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	✓	-	-	๐.๐๐
๑๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสมัยรุจี รหัสสายทาง นม.ถ.๔๖-๐๑๑	เสริมผิวลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสมัยรุจี	๔๙๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	✓	-	-	๐.๐๐
๑๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนอนันต์ชัย รหัสสายทาง นม.ถ.๔๖-๐๒๐	เสริมผิวลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนอนันต์ชัย	๑,๑๐๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	✓	-	-	๐.๐๐
๑๕	โครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพิบูลรัตน์ ซอยโรงหวาย	ยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพิบูลรัตน์ ซอยโรงหวาย	๔๐๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	✓	-	-	๐.๐๐
รวม ๑๕ โครงการ			๖,๘๙๐,๐๐๐					๐.๐๐

๑.๒ กลยุทธ์ การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว

(๑) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต ของโครงการ	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย	อุดหนุนงานเทศกาลเที่ยวพิมาย ประจำปี ๒๕๖๖	๕๐๐,๐๐๐	พ.ย.-๖๖	-	-	✓	๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๒	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง	จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง	๒๐๐,๕๐๐	พ.ย.-๖๖	-	-	✓	๒๐๐,๒๒๙.๓๑
๓	โครงการจัดงานหรือเข้าร่วมงานฉลอง วันแห่งชัยชนะของท่านท้าวสุรนารี	จัดกิจกรรมร่วมกับอำเภอพิมายและ จังหวัดนครราชสีมา	๑๐๐,๐๐๐	มี.ค.-๖๗	-	✓	-	๐.๐๐
๔	โครงการจัดงานสัปดาห์สืบสานประเพณีวันสงกรานต์	จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	๑๐๐,๐๐๐	เม.ย.-๖๗	✓	-	-	๐.๐๐
๕	โครงการถนนคนเดิน	กิจกรรมถนนคนเดิน	๑๐๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖-ก.ย.๖๗	✓	-	-	๐.๐๐
๖	โครงการสืบสานวัฒนธรรมอาหาร พื้นบ้านไทย	จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสืบสาน อาหารพื้นบ้านอำเภอพิมาย	๓๐๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	-	-	✓	๓๕,๐๐๐.๐๐
๗	โครงการสร้างอัตลักษณ์เมืองพิมาย สร้างสินค้าชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว	กิจกรรมเพื่อสร้างอัตลักษณ์เมืองพิมาย	๕๐๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	✓	-	-	๐.๐๐
๘	โครงการอบรมมัคคุเทศน์ท้องถิ่น	มัคคุเทศน์ท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	เม.ย.๖๖-ก.ย.๖๗	✓	-	-	๐.๐๐
รวม ๘ โครงการ			๑,๘๕๐,๕๐๐					๗๓๕,๒๒๙.๓๑

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการสนับสนุนกลุ่มสตรี/อสม./กสร.ในเขตเทศบาลตำบลพินาย เข้าร่วมการแข่งขันในด้านต่าง ๆ ระดับอำเภอ จังหวัดและในระดับประเทศ	กลุ่มสตรี/อสม./กสร. เข้าร่วมการแข่งขันในด้านต่าง ๆ	๔๐,๐๐๐	พ.ย.-๖๖			✓	๕,๒๘๐.๐๐
รวม ๑ โครงการ			๔๐,๐๐๐					๕,๒๘๐.๐๐

๑.๓ การประชาสัมพันธ์สถานที่และกิจกรรมการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก

(๑) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว/ กิจการเทศบาล	สื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว/กิจการเทศบาล	๑๐๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖-ก.ย.๖๗	✓	-	-	๐.๐๐
รวม ๑ โครงการ			๑๐๐,๐๐๐					๐.๐๐

๑.๔ กลยุทธ์ การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	กิจกรรมสืบสานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	๑๐๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-ม.ค.๖๗	-	-	✓	๘๙,๐๘๓.๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญ ของพระพุทธศาสนา	กิจกรรมสืบสานประเพณี แห่เทียนพรรษา	๖๗๐,๐๐๐	ก.ค.-๖๗	✓	-	-	-
๓	โครงการสร้างจิตสำนึก ในการร่วมอนุรักษ์โบราณสถาน	กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ อนุรักษ์โบราณสถาน	๕๐,๐๐๐	มี.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	✓	-	-	-
รวม ๓ โครงการ			๘๒๐,๐๐๐					๘๗,๐๘๓.๐๐

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

๒.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาสินค้าและบริการ

(๑) แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว	๕๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗-มี.ย.๖๗	✓	-	-	๐.๐๐
รวม ๑ โครงการ			๕๐,๐๐๐					๐.๐๐

๒.๒ กลยุทธ์ การพัฒนาการศึกษาการสวัสดิการสังคม

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก เทศบาลตำบลพิมาย	ศพด. ทด.พิมาย ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ภายนอก จาก สมศ.	๑๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗-พ.ค.๖๗	✓	-	-	๐.๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา	ศพด.ทต.พินาย ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	๔๑๒,๒๗๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	-	✓	-	๒๓๙,๑๘๖.๐๐
๓	โครงการอาหารเสริม(นม)	ศพด.ทต.พินาย และโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาลตำบลพินาย ได้รับอาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียนครบทุกคน	๓,๘๑๗,๓๓๓	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	-	✓	-	๓๐๙,๓๐๔.๙๕
๔	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน	เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทาน ครบทุกคน	๘,๔๐๔,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	-	✓	-	๔,๑๘๔,๔๐๐.๐๐
รวม ๔ โครงการ			๑๒,๖๔๓,๖๐๓					๔๗๑๒๘๙๐.๙๕

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	อบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๓๕๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗-เม.ย.๖๗	-	-	✓	๓๑๘,๓๖๖.๐๐
๒	โครงการวิทยาลัยวัยหวาน พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	✓	-	-	๐.๐๐
๓	โครงการอุดหนุนสำหรับ การดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	อุดหนุนเงินให้คณะกรรมการชุมชน ที่ขอรับงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการ ตามพระราชดำริฯ	๑๘๐,๐๐๐	พ.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	✓	-	-	๐.๐๐
รวม ๓ โครงการ			๘๓๐,๐๐๐					๓๑๘,๓๖๖.๐๐

(๓) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลพิมาย	๑๑,๓๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	-	✓	-	๕,๖๖๘,๘๐๐.๐๐
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	ผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลพิมาย	๑,๘๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	-	✓	-	๙๖๓,๘๐๐.๐๐
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยโรคเอดส์ที่แจ้งสิทธิและแสดงตน ในเขตเทศบาล	๓๖,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	-	✓	-	๑๒,๐๐๐.๐๐
๔	โครงการช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับบาดเจ็บ	ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาล ที่ได้รับ ความเดือดร้อน	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	✓	-	-	๐.๐๐
๕	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น(สถานีที่กลาง)	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานีที่กลาง)	๑๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖-ธ.ค.๖๖	-	-	✓	๑๐,๐๐๐.๐๐
รวม ๕ โครงการ			๑๓,๑๙๖,๐๐๐					๖,๖๕๔,๖๐๐.๐๐

(๔) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการแข่งขันกีฬาและสงฆ์กีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาประชาชนระหว่างองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอำเภอพิมาย	นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ประชาชนระหว่างองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อ.พิมาย	๕๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-ม.ค.๖๗	-	-	✓	๙๔,๑๕๒.๐๐
๒	โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลเทศบาล	กิจกรรมแข่งขันกีฬาอนุบาลเทศบาล	๒๐๐,๐๐๐	ก.พ.๖๗-มี.ค.๖๗	-	-	✓	๑๘๔,๖๖๒.๕๕

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค.-๖๗	-	-	✓	๑๖๗,๘๘๔.๓๕
๔	โครงการสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน ในระดับอำเภอ จังหวัด และในระดับประเทศ	นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับอำเภอ จังหวัด และในระดับประเทศ	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	✓	-	-	๐.๐๐
๕	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาคะถะกร้อ	จัดแข่งขันกีฬาคะถะกร้อ	๓๐,๐๐๐	ก.พ.๖๗-มี.ค.๖๗	-	-	✓	๒๖,๙๒๘.๐๐
๖	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล	จัดแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล	๗๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗-เม.ย.๖๗	✓	-	-	๐.๐๐
รวม ๖ โครงการ			๖๕๐,๐๐๐					๔๗๓,๖๒๒.๙๐

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติและการมีส่วนร่วม

๓.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาสถานที่หรือแหล่งท่องเที่ยว

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการปรับปรุง อาคารสำนักงานเทศบาล	อาคารสำนักงานเทศบาลได้รับการปรับปรุง	๓๑๒,๐๐๐	มี.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	✓	-	-	๐.๐๐
รวม ๑ โครงการ			๓๑๒,๐๐๐					๐.๐๐

๓.๒ กลยุทธ์ พัฒนาการให้บริการประชาชน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	อุดหนุนสำนักทะเบียนอำเภอพิมาย	อุดหนุนสำนักทะเบียนอำเภอพิมาย	๓๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	✓	-	-	๐.๐๐
รวม ๑ โครงการ			๓๐,๐๐๐					๐.๐๐

๓.๓ กลยุทธ์ การส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	๕,๐๐๐	มี.ค.-๖๗	-	-	✓	๔,๖๓๕.๐๐
๒	โครงการอบรมและดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล	คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล อบรมศึกษาดูงาน	๒๐๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	✓	-	-	๐.๐๐
๓	โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล	๒๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	✓	-	-	๐.๐๐
๔	โครงการจัดงานรัฐพิธี	จัดงานรัฐพิธี งานราชพิธี	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	-	✓	-	๑๖,๙๖๐.๐๐
๕	โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล	สมาชิกสภาเทศบาล	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	✓	-	-	๐.๐๐
๖	โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี	นายกเทศมนตรีตำบลพินาย	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	✓	-	-	๐.๐๐
๗	โครงการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ด้านคุณธรรม และจริยธรรม	บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลพินาย	๓๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๗-ก.ย.๖๗	✓	-	-	๐.๐๐
๘	โครงการพัฒนาบุคลากรในสังกัดด้านการจัดการ องค์ความรู้	บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลพินาย	๑๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	✓	-	-	๐.๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๙	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลพิมาย	แผนที่ภาษีและทะเบียน	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	✓	-	-	
รวม ๙ โครงการ			๒๒๕,๐๐๐					๒๑,๕๙๕.๐๐

๓.๔ กลยุทธ์ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	จัดกิจกรรมวันเทศบาล	๓๐,๐๐๐	เม.ย.-๖๗	✓	-	-	๐.๐๐
๒	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดย กระบวนการมีส่วนร่วม	แผนพัฒนาท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	✓	-	-	๐.๐๐
๓	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ และความเต็มใจในการชำระภาษี	ภาษีครบถ้วน	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ เม.ย.๖๗	✓	-	-	๐.๐๐
รวม ๓ โครงการ			๑๐๐,๐๐๐					๐.๐๐

๓.๕ กลยุทธ์ การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของท้องถิ่น

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เทศบาลตำบลพิมาย	ฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ	๒๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	✓	-	-	๐.๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่	อุบัติเหตุช่วงเทศกาล ลดลง	๒๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-ม.ค.๖๗	-	-	✓	๙,๕๖๓.๐๐
๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์	อุบัติเหตุช่วงเทศกาล	๒๐,๐๐๐	เม.ย.-๖๗	✓	-	-	๐.๐๐
๔	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย(อุทกภัย, วาตภัย, อัคคีภัยและภัยอื่นๆ)	เจ้าหน้าที่เทศบาล เยาวชน ประชาชน ฝึกซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	✓	-	-	๐.๐๐
๕	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	อปพร. ทต.พิมาย	๒๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	✓	-	-	๐.๐๐
๖	โครงการอบรมป้องกันจมน้ำ ในเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี	ฝึกอบรมป้องกันการจมน้ำ ให้กับเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี	๑๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	✓	-	-	๐.๐๐
รวม ๖ โครงการ			๒๙๐,๐๐๐					๙,๕๖๓.๐๐

ความก้าวหน้าการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานที่กั้นเงินงบประมาณจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานที่กั้นเงินงบประมาณจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาสถานที่หรือแหล่งท่องเที่ยว

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบ ประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการเสริมผิวลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนชมสระ	ถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนชมสระ	๔๘๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ม.ค.๖๗	-	✓	-	๐.๐๐
๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนประตูชัย	ถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนประตูชัย	๓๕๓,๗๐๐	ต.ค.๖๖-ม.ค.๖๗	-	✓	-	๐.๐๐
๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนพิบูลรัตน์ ซอย ๑	ถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนพิบูลรัตน์	๔๓๐,๔๐๐	ต.ค.๖๖-ม.ค.๖๗	-	✓	-	๐.๐๐
๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนส่วยโน	ถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนส่วยโน	๔๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ม.ค.๖๗	-	✓	-	๐.๐๐
๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสุริยาอุทัย ๑	ถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสุริยาอุทัย ๑	๔๖๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ม.ค.๖๗	-	✓	-	๐.๐๐
๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสุริยาอุทัย ๒	ถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสุริยาอุทัย ๒	๘๑๕,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ม.ค.๖๗	-	✓	-	๐.๐๐
๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนหฤทัยรมย์	ถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนหฤทัยรมย์	๖๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ม.ค.๖๗	-	✓	-	๐.๐๐
รวม ๗ โครงการ			๓,๕๔๙,๑๐๐					๐.๐๐